ACTA DE REUNIÓN DE OBRA

Rehabilitación de edificio plurifamiliar

Emplazamiento	C/ Ejemplo 24, 08000 Barcelona
Propiedad	Comunidad de Propietarios C/ Ejemplo 24
Fecha y hora	Lunes, 5 de octubre de 2026 · 09:30 – 10:42 h
Lugar	Caseta de obra y recorrido por plantas 1 y 2

0 ASISTENTES

Nombre	Función	Empresa	Asistencia
Carlos Cervera	Dirección de obra	Despacho técnico	Asiste
Laura Martí	Dirección de ejecución	Despacho técnico	Asiste
Jordi Roca	Jefe de obra	Constructora	Asiste
Anna Puig	Coordinación de seguridad y salud	CSS	Asiste
Pere Ferrer	Representante de la propiedad	Comunidad	Excusa

1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES

3	1	1	1
CUMPLIDOS	EN CURSO	NO CUMPLIDOS	REPROGRAMADOS

Nº	Acuerdo	Responsable	Plazo	Estado
A13.1	Presentar planning actualizado de estructura	Constructora	02/10	Cumplido
A13.2	Replanteo de pasos de forjado en núcleo	Instalador	02/10	Cumplido
A13.4	Revisar recubrimiento de armaduras en forjado P1. *Comprobado en visita, ver observación 2.2.*	Constructora	08/10	Cumplido
A13.5	Enviar ficha técnica del aislamiento de fachada	Constructora	12/10	En curso
A13.6	Muestra de carpintería exterior en obra	Constructora	05/10 → 15/10	Reprogramado
A12.2	Retirar acopio de la acera y reponer vallado. *Segundo aviso.*	Constructora	01/10	No cumplido

2 OBSERVACIONES



Foto 07 · 05/10/2026 10:12 · Planta 2, zona patio

2.1 · Recubrimiento de armaduras en zona patio

Se detecta falta de recubrimiento en la armadura inferior del forjado de planta segunda en la zona del patio. Se deberán colocar separadores y revisar el recubrimiento antes del hormigonado del paño.

Genera acuerdo A14.1



Foto 02 · 05/10/2026 09:48 · Planta 1

2.2 · Hormigonado del forjado de planta primera

El hormigonado se ha ejecutado correctamente. La constructora aporta albaranes de suministro y se han extraído probetas para su ensayo.



Foto 09 · 05/10/2026 10:25 · Núcleo de escalera

3.1 · Pasos de instalaciones sin sellar

Faltan los sellados resistentes al fuego en dos pasos de instalaciones a través del forjado del núcleo. Deberán ejecutarse con un sistema certificado antes del cierre de patinillos.

Incidencia · Genera acuerdo A14.3

3 NUEVOS ACUERDOS

Nº	Acuerdo	Responsable	Plazo
A14.1	Colocar separadores y revisar recubrimiento en zona patio P2	Constructora	08/10
A14.2	Retirar acopio de la acera y reponer vallado (reiteración A12.2)	Constructora	07/10
A14.3	Sellado resistente al fuego de pasos en núcleo	Instalador	15/10

4 PRÓXIMA VISITA

OCT
15

Jueves, 15 de octubre de 2026 · 09:30 h

Caseta de obra. Se convoca a todos los asistentes. Se revisarán los acuerdos A14.1 a A14.3 y los pendientes de actas anteriores.

C. Cervera	L. Martí		
Dirección de obra	**Dirección de ejecución**	**Constructora**	**Coord. de seguridad**
Firmado 05/10 10:52	Firmado 05/10 11:20	Pendiente	Pendiente